

- Legende**
- aktuelle Baustelle
 - bereits fertiggestellt
 - Mittelstreifenüberfahrt
 - Rückbau

Bauablauf und Verkehrsführung BAB 45 - TB Kreuzbach

Bauphase Ob:

- RF Hanau Bau-km 0-150 bis Bau-km 0+970
- Bau-km 1+225 bis Bau-km 1+720
- Bau-km 2+412,665 bis Bau-km 2+565
- Herstellung provisorische Verbreiterung Standstreifen (Fahrbahnbreite 12,80m)
- Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+500
- Herstellung Erdbau Endzustand Dammböschung

RF Dortmund
 Bau-km 0-150 bis Bau-km 0+000
 Bau-km 1+635 bis Bau-km 2+565
 Herstellung provisorische Verbreiterung Standstreifen (Fahrbahnbreite 12,80m)
 Bau-km 1+435 bis Bau-km 2+412
 Herstellung Erdbau Endzustand Einschnittböschung/ Mulde

Talbauwerk (Süd) Umbau Kappen
 Abbruch Bauwerk 02 und 03
 Herstellung WW04 und Baustraße(WW04) einschließlich Stützwand

Rückbau Entwässerung RF Dortmund (1+700 - 2+412)
 Bau-km 1+700 provisorische Anbindung an Neubau
 Herstellung Entwässerung RF Hanau (0+000 - 0+400)
 vom D1R1 bis D1R8 ohne Straßenabläufe
 provisorische Anbindung an Randentwässerung Bestand
 Herstellung Entwässerung RF Dortmund (1+450 - 2+412)
 vom D2L6 bis D2L19, vom D3L1 bis D3L7
 Bau-km 2+412 Wasser in Mulde pumpen

Verkehrsführung: RF Hanau Bau-km 0-150 bis Bau-km 2+565 DI/2 2n
 RF Dortmund Bau-km 0-150 bis Bau-km 2+565 DI/2 2n
 zeitweilige Vollsperrung für Abbruch Bauwerke (Wochenende)



Lagebezugssystem ETRS89 mit UTM-Koordinatenwerten

| | | | |
|------|-------------------|--------|----------|
| Nr.: | Art der Änderung: | Datum: | Zeichen: |
| | | | |

Entwurf/Erstellung: **Dipl.-Ing. Gringel GmbH Ingenieurbüro für Bauwesen**

Schubertstr. 8b 35043 Worbis / Lahn Telefon (06421) 94818-0 Telefax (06421) 94818-29 mail@ing-buero-gringel.de

| | | |
|--------------|------------------------|--------|
| bearbeitet: | 03/2018 | Künzel |
| gezeichnet: | 03/2018 | Menzel |
| geprüft: | 03/2018 | |
| Rev.-Nummer: | G375214_V_4_V6_1_2_V_A | |

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement HESSEN

| | | | |
|-------------|--|--------|--|
| bearbeitet: | | Datum: | |
| gezeichnet: | | | |
| geprüft: | | | |

FESTSTELLUNGSENTWURF

| | |
|---|---------------------------------|
| Straße: A 45 | Unterlage / Blatt-Nr.: 16.1 / 2 |
| Beginn: NK 5316 029 und NK 5416 038, Betr.-km 156,336 | Verkehrsführungsplan |
| Ende: NK 5316 029 und NK 5416 038, Betr.-km 158,749 | Bauphase Ob |
| Hessen ID: 20854 | Maßstab: 1 : 2'500 |

Ersatzneubau der Talbrücke Kreuzbach mit sechsstreifigem Ausbau

von Betr.-km 156,336 bis Betr.-km 158,749
 von Bau-km 0+000 bis Bau-km 2+412,665

Aufgestellt: Dillenburg, den 30.07.2019
 Hessen Mobil
 - Dezernat A 45 -

i.A. gez. Grab
 Dezernent

| | |
|--|--|
| | |
| | |

